



Comune di OZZERO

Provincia Milano

CRONOPROGRAMMA

LAVORI

Lavori di installazione impianto fotovoltaico e dispositivo anticaduta su edificio di proprietà comunale adibito a palestra scolastica - COMUNE DI OZZERO

COMMITTENTE

Comune di Ozzero

Piazza Vittorio Veneto, 1 – 20080 – OZZERO (MI)

PROGETTO:
PROGETTISTA mandataria

PROGETTISTA mandante
Impianto FTV elettrico

PROGETTISTA mandante
Coord. sicurezza

Data 24/08/2020

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO EMMERRESSE

Dott. Ing. Motta Roberto

IL TECNICO

Dott. Ing. Sala Alessio

IL TECNICO

Dott. Arch. Rattegni Gianluca

IL TECNICO



CRONOPROGRAMMA				LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DISPOSITIVO ANTICADUTA SU PALESTRA SCOLASTICA DEL COMUNE DI OZZERO																																																														
nr.	nome fase / descrizione	durata gg/gg	inizio	settembre-20							ottobre-20														nov-20																																									
				14-20							21-27							28-04							05-11							12-18							19-25							26-01							02-08							09-15						
Diagramma di Gantt				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A) Installazione dispositivo anticaduta																																																																		
nr.	nome fase / descrizione	durata	inizio	settembre-20							ottobre-20														nov-20																																									
				14-20							21-27							28-04							05-11							12-18							19-25							26-01							02-08							09-15						
1	Allestimento del cantiere	3/3	15/09/2020		2						2	2																																																						
2	Posizionamento ponteggio	3/3	23/09/2020								3	3	3																																																					
3	Ordine/consegna materiali e apparecchiature linea vita	16/22	15/09/2020																																																															
4	Posizionamento linea vita e ganci ancoraggio	5/7	06/10/2020																				2	2	2	2			2																																					
5	Verifiche e collaudi	1/1	14/10/2020																																																															
B) Installazione impianto fotovoltaico																																																																		
nr.	nome fase / descrizione	durata	inizio	settembre-20							ottobre-20														nov-20																																									
				14-20							21-27							28-04							05-11							12-18							19-25							26-01							02-08							09-15						
1	Ordine/consegna materiali e componenti FTV	25/35	15/09/2020																																																															
2	Posizionamento moduli impianto fotovoltaico	8/10	20/010/2020																																																															
3	Posa cavidotti e cavi collegamento quadri	4/6	22/010/2020																																																															
4	Posa quadri elettrici e apparecchiature	2/2	26/010/2020																																																															
5	Posa cavo collegamento contatori e collegamenti	2/2	27/010/2020																																																															
6	pratiche ENEL x allacciamento e messa in funzione	non quantificabile																																																																